

Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 1 van 5

Klant Quares Property Management

 Adres installatie Noorderlaan 147
 Postcode installatie B-2000
 Plaats Antwerpen

 Type installatie 10919.1
 Type schema Univ/ Compact
 Aantal beurten 4
 Contractperiode 20192019
 Contractregel 475068

Tagnr.	Omschrijving	Beurt	1	2	3	4
		Werkorder		573109		573105

Section: Algemeen

AA-01	Controle bij aankomst		V		V
AA-02	Register aanwezig		V		V
AA-03	Toegangs weg		V		V
AA-04	Aanhaakpunt PBM's		V		V

Section: Bediening

BD-01	Bediening fles wagen		V		V
BD-02	Bedienings kast gondel		V		V
BD-03	Sleutelschakelaar wagen		V		V

Section: Voeding & Besturing

BS-01	Geleider stuurstroomkabel		V		V
BS-02	Trekontlaster (voedingskabel)				
BS-06	Lamp "Spanning op inst."				
BS-08	Lamp "storing"				
BS-09	Voedingskabelhaspel		V		V
BS-10	Voedingskabel		X		X
BS-11	Besturingsrelais				
BS-12	Kabeltrommelbegrenzer		V		V
BS-13	Eindschakelaar hijsen strijken (stuurstroom)		V		V
BS-14	Urenteller		V		V
BS-15	Klemmenstrook				
BS-16	Lamp "storing" in E-kast		V		V
BS-17	Bekabeling		V		V
BS-18	Stuurstroomkabel		V		V
BS-19	Zender aderbesturing		V		V
BS-20	Ontvanger aderbesturing		V		V
BS-21	Staaldraden met aders				
BS-22	Veiligheidsrelais		V		V
BS-23	Schakelaar rijden Li/Re				
BS-24	Sleepringen		V		V
BS-26	Besturingskast (E-kast)				

Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 2 van 5

Tagnr.	Omschrijving	Beurt	1	2	3	4
		Werkorder		573109		573105
BS-27	Motorbeveiligingen			V		V
BS-28	Softstarter					
BS-29	Eindschakelaar toppen			V		V
BS-30	Eindschakelaar zwenken					
BS-31	Spanningsrails					
BS-32	Stroomafnemer					
BS-33	Freq. Regelaar / Logo / plc			V		V
Section: Gondel						
GN-01	Gevelrollen					
GN-02	Leuning			V		V
GN-04	Opvangbak stuurstroom kabel					
GN-05	Gondelklossen			V		X
GN-07	Spiesloten en kiesklemmen			V		V
GN-08	Gondelconstructie			V		V
GN-09	Ophanging/ bevestiging			V		V
GN-11	gevelgeleiding					
Section: Hijsinrichting						
HS-01	Hijskabels			V		V
HS-02	Omleidschijvenk. & drukrol lopen goed			V		V
HS-03	Trommel aandrijving / lagers / vertanding			V		V
HS-04	Aandrijfmotor hijstrommel hijsmotor/rem					
HS-07	Armen					
HS-08	Leidschijven / Kruisstuk			V		V
HS-09	Leidschijfkasten uitloop			V		V
HS-10	Klembokken hijskabels					
HS-11	Stelarmen trommel - rem					
Section: Railbaan & Bevestigingen						
RL-01	Railbaan			X		X
RL-02	Koppelplaten rails					
RL-03	Afslagschaatsen railbaan			V		V
RL-04	Wissel			V		V
RL-07	Ogen trekontlaster			V		V
Section: Topinrichting						
TP-01	Hydraulische cylinder					
TP-02	Hydrauliekslangen			V		X
TP-03	Hydraulische motor/pomp			V		V

Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 3 van 5

Tagnr.	Omschrijving	Beurt	1	2	3	4
		Werkorder		573109		573105
TP-04	Borging cylinder armen			V		V
TP-06	Afsluiter					
TP-07	Drukmeter					
TP-08	Ventielblok					
Section: Beveiliging						
VE-01	Nood eindschakelaar hijsen					
VE-03	Stormklem					
VE-04	Werkschakelaar			V		V
VE-05	Noodstop gondel			V		V
VE-06	Raambeugel en schakelaar					
VE-07	Bovenraambeugel			V		V
VE-08	Overbelastingsbeveiliging					
VE-09	Evenaarbeveiliging					
VE-10	Geluidssignaal rijden			V		V
VE-11	Geluidssignaal/ lamp overbelasting					
VE-13	Tekstplaat/typeplaat aanwezig			V		V
VE-14	Noodstop wagen			V		V
VE-15	Uitrijbeveiliging wissel			V		V
VE-16	Slangbreukbeveiliging					
VE-17	Klembussen cylinder					
VE-18	Veiligheidsrem werking naar instructie			V		V
VE-19	Eindbuffers railbaan			V		V
VE-20	Aardlekschakelaar			V		V
Section: Wagen & Rij-inrichting						
WR-01	Wielstellen					
WR-02	Omkastng / Lierhuis			X		X
WR-03	Schuifstuk/ zwenkarmen					
WR-04	Rijmotor / aangedreven wielstel					
WR-06	Wagenconstructie			V		V
Section: Zwenkeninrichting						
ZW-11	Krans en rondsel/lagering					
ZW-12	zwenkmotor			V		V
ZW-13	zwenkmotor stoel /constructie					
Section: Zwenkkop						
ZW-1	Krans en rondsel/lagering					
ZW-2	zwenkmotor			V		V

Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 4 van 5

Tagnr.	Omschrijving	Beurt	1	2	3	4
		Werkorder		573109		573105
ZW-3	zwenkmotor stoel /constructie					

Opmerkingen na werkzaamheden / te vervangen materialen**Werkorder Datum / monteur**

573105 16-10-2019 door Vural Gök

BS-10 Advies vervangen ivm beschadigingen
GN-05 1 x koker onder de gondel te vervangen deze is beschadigd
RL-01 Diverse hoogste rails moeten worden uitgelijnd , aan de railbaan
kan je niet afstellen ankers zitten met dubbel moeren vast
TP-02 Slangen buitenmantel uitgedroogd, advies vervangen
WR-02 Kappen boven ,rechts voor ,achter lierhuis zijn beschadigd door
storm advies vervangen.

573109 30-04-2019 door Coen Schijven

BS-10 Vertoont beschadigingen
RL-01 Bij de railbaan is er hoogte verschil waardoor de installatie
moeilijker rijdt, dit dient hersteld te worden.
WR-02 De bekapping is geheel ontzet. Zie foto.

Foto(s) bij werkorder 573109

Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 5 van 5

Tagnr. Omschrijving

Beurt	1	2	3	4
Werkorder		573109		573105



V Gecontroleerd indien aanwezig

X Vervolgactie nodig