

## Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 1 van 4

**Klant** Quares Property Management

 Adres installatie Noorderlaan 147  
 Postcode installatie B-2000  
 Plaats Antwerpen

 Type installatie 10919.2  
 Type schema Univ/ Compact  
 Aantal beurten 4  
 Contractperiode 20192019  
 Contractregel 475069

Tagnr.	Omschrijving	Beurt	1	2	3	4
		Werkorder		573119		573115

**Section: Algemeen**

AA-01	Controle bij aankomst		V		V
AA-02	Register aanwezig		V		V
AA-03	Toegangs weg		V		V
AA-04	Aanhaakpunt PBM's		V		V

**Section: Bediening**

BD-01	Bediening fles wagen		V		V
BD-02	Bedienings kast gondel		V		V
BD-03	Sleutelschakelaar wagen		V		V

**Section: Voeding & Besturing**

BS-01	Geleider stuurstroomkabel		V		V
BS-02	Trekontlaster (voedingskabel)				
BS-06	Lamp "Spanning op inst."				
BS-08	Lamp "storing"				
BS-09	Voedingskabelhaspel		V		V
BS-10	Voedingskabel		V		V
BS-11	Besturingsrelais				
BS-12	Kabeltrommelbegrenzer		V		V
BS-13	Eindschakelaar hijsen strijken (stuurstroom)		V		V
BS-14	Urenteller		V		V
BS-15	Klemmenstrook				
BS-16	Lamp "storing" in E-kast		V		V
BS-17	Bekabeling		V		V
BS-18	Stuurstroomkabel		V		V
BS-19	Zender aderbesturing		V		V
BS-20	Ontvanger aderbesturing		V		V
BS-21	Staaldraden met aders				
BS-22	Veiligheidsrelais		V		V
BS-23	Schakelaar rijden Li/Re				
BS-24	Sleepringen		V		V
BS-26	Besturingskast (E-kast)				

## Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 2 van 4

Tagnr.	Omschrijving	Beurt	1	2	3	4
		Werkorder		573119		573115
BS-27	Motorbeveiligingen			V		V
BS-28	Softstarter					
BS-29	Eindschakelaar toppen			V		V
BS-30	Eindschakelaar zwenken					
BS-31	Spanningsrails					
BS-32	Stroomafnemer					
BS-33	Freq. Regelaar / Logo / plc			V		V
<b>Section: Gondel</b>						
GN-01	Gevelrollen					
GN-02	Leuning			V		V
GN-04	Opvangbak stuurstroom kabel					
GN-05	Gondelklossen			V		V
GN-07	Spiesloten en kiesklemmen			V		V
GN-08	Gondelconstructie			V		V
GN-09	Ophanging/ bevestiging			V		V
GN-11	gevelgeleiding					
<b>Section: Hijsinrichting</b>						
HS-01	Hijskabels			V		V
HS-02	Omleidschijvenk. & drukrol lopen goed			V		V
HS-03	Trommel aandrijving / lagers / vertanding			V		V
HS-04	Aandrijfmotor hijstrommel hijsmotor/rem					
HS-07	Armen					
HS-08	Leidschijven / Kruisstuk			V		V
HS-09	Leidschijfkasten uitloop			V		V
HS-10	Klembokken hijskabels					
HS-11	Stelarmen trommel - rem					
<b>Section: Railbaan &amp; Bevestigingen</b>						
RL-01	Railbaan			X		X
RL-02	Koppelpaten rails					
RL-03	Afslagschaatsen railbaan			V		V
RL-04	Wissel			V		V
RL-07	Ogen trekontlaster			V		V
<b>Section: Topinrichting</b>						
TP-01	Hydraulische cylinder					
TP-02	Hydrauliekslangen			V		V
TP-03	Hydraulische motor/pomp			V		V

## Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 3 van 4

Tagnr.	Omschrijving	Beurt	1	2	3	4
		Werkorder		573119		573115
TP-04	Borging cylinder armen			V		V
TP-06	Afsluiter					
TP-07	Drukmeter					
TP-08	Ventielblok					
Section: Beveiliging						
VE-01	Nood eindschakelaar hijsen					
VE-03	Stormklem					
VE-04	Werkschakelaar			V		V
VE-05	Noodstop gondel			V		V
VE-06	Raambeugel en schakelaar					
VE-07	Bovenraambeugel			V		V
VE-08	Overbelastingsbeveiliging					
VE-09	Evenaarbeveiliging					
VE-10	Geluidssignaal rijden			V		V
VE-11	Geluidssignaal/ lamp overbelasting					
VE-13	Tekstplaat/typeplaat aanwezig			V		V
VE-14	Noodstop wagen			V		V
VE-15	Uitrijbeveiliging wissel			V		V
VE-16	Slangbreukbeveiliging					
VE-17	Klembussen cylinder					
VE-18	Veiligheidsrem werking naar instructie			V		V
VE-19	Eindbuffers railbaan			V		V
VE-20	Aardlekschakelaar			V		V
Section: Wagen & Rij-inrichting						
WR-01	Wielstellen					
WR-02	Omkastng / Lierhuis			V		V
WR-03	Schuifstuk/ zwenkarmen					
WR-04	Rijmotor / aangedreven wielstel					
WR-06	Wagenconstructie			V		V
Section: Zwenkeninrichting						
ZW-11	Krans en rondsel/lagering					
ZW-12	zwenkmotor			V		V
ZW-13	zwenkmotor stoel /constructie					
Section: Zwenkkop						
ZW-1	Krans en rondsel/lagering					
ZW-2	zwenkmotor			V		V

**Rapportage onderhoud Atlantic House**

Pagina 4 van 4

Tagnr.	Omschrijving	Beurt	1	2	3	4
		Werkorder		573119		573115
ZW-3	zwenkmotor stoel /constructie		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

**Opmerkingen na werkzaamheden / te vervangen materialen****Werkorder Datum / monteur**

573115 16-10-2019 door Vural Gök

RL-01

Diverse hoogste rails moeten worden uitgelijnd , aan de railbaan kan je niet afstellen ankers zitten met dubbel moeren vast

573119 30-04-2019 door Coen Schijven

RL-01

Er zit hoogte verschil tussen sommige rails, waardoor de installatie soms moeilijk rijdt.

**Foto(s) bij werkorder 573119**