

Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 1 van 4

Klant Quares Property Management

Adres installatie Noorderlaan 147

Postcode installatie B-2000

Plaats Antwerpen

Type installatie	10919.1
Type schema	Univ/ Compact
Aantal beurten	4
Contractperiode	20202020
Contractregel	475068

Tagnr. **Omschrijving**

Beurt	1	2	3	4
Werkorder	612308			

Section: Algemeen

Code	Omschrijving	1	2	3	4
AA-01	Controle bij aankomst	V			
AA-02	Register aanwezig	V			
AA-03	Toegangs weg	V			
AA-04	Aanhaakpunt PBM's	V			

Section: Bediening

Code	Omschrijving	1	2	3	4
BD-01	Bediening fles wagen				
BD-02	Bedienings kast gondel				
BD-03	Sleutelschakelaar wagen				

Section: Voeding & Besturing

Code	Omschrijving	1	2	3	4
BS-01	Geleider stuurstroomkabel				
BS-02	Trekontlaster (voedingskabel)	V			
BS-06	Lamp "Spanning op inst."	V			
BS-08	Lamp "storing"	V			
BS-09	Voedingskabelhaspel				
BS-10	Voedingskabel				
BS-11	Besturingsrelais	V			
BS-12	Kabeltrommelbegrenzer				
BS-13	Eindschakelaar hijsen strijken (stuurstroom)				
BS-14	Urenteller				
BS-15	Klemmenstrook	V			
BS-16	Lamp "storing" in E-kast				
BS-17	Bekabeling				
BS-18	Stuurstroomkabel				
BS-19	Zender aderbesturing				
BS-20	Ontvanger aderbesturing				
BS-21	Staaldraden met aders	V			
BS-22	Veiligheidsrelais				
BS-23	Schakelaar rijden Li/Re	V			
BS-24	Sleepringen				
BS-26	Besturingskast (E-kast)	V			

Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 2 van 4

Tagnr.	Omschrijving	Beurt	1	2	3	4
		Werkorder	612308			
BS-27	Motorbeveiligingen			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
BS-28	Softstarter		<input type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/>	
BS-29	Eindschakelaar toppen			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
BS-30	Eindschakelaar zwenken		<input type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/>	
BS-31	Spanningsrails		<input type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/>	
BS-32	Stroomafnemer		<input type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/>	
BS-33	Freq. Regelaar / Logo / plc			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Section: Gondel						
GN-01	Gevelrollen		<input type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/>	
GN-02	Leuning			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
GN-04	Opvangbak stuurstroom kabel		<input type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/>	
GN-05	Gondelklossen			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
GN-07	Spiesloten en kiesklemmen		<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GN-08	Gondelconstructie			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
GN-09	Ophanging/ bevestiging			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
GN-11	gevelgeleiding		<input type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/>	
Section: Hijsinrichting						
HS-01	Hijskabels			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HS-02	Omleidschijvenk. & drukrol lopen goed			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HS-03	Trommel aandrijving / lagers / vertanding		<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS-04	Aandrijfmotor hijstrommel hijsmotor/rem		<input type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/>	
HS-07	Armen		<input type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/>	
HS-08	Leidschijven / Kruisstuk			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HS-09	Leidschijfkasten uitloop			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HS-10	Klembokken hijskabels			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HS-11	Stelarmen trommel - rem		<input type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/>	
Section: Railbaan & Bevestigingen						
RL-01	Railbaan			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RL-02	Koppelplaten rails		<input type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/>	
RL-03	Afslagschaatsen railbaan		<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RL-04	Wissel			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RL-07	Ogen trekontlaster			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Section: Topinrichting						
TP-01	Hydraulische cilinder		<input type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/>	
TP-02	Hydrauliekslangen			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
TP-03	Hydraulische motor/pomp			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 3 van 4

Tagnr.	Omschrijving	Beurt	1	2	3	4
		Werkorder	612308			
TP-04	Borging cylinder armen			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
TP-06	Afsluiter	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
TP-07	Drukmeter	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
TP-08	Ventielblok	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Section: Beveiliging						
VE-01	Nood eindschakelaar hijsen	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
VE-03	Stormklem	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
VE-04	Werkschakelaar			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
VE-05	Noodstop gondel	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VE-06	Raambeugel en schakelaar	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
VE-07	Bovenraambeugel			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
VE-08	Overbelastingsbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
VE-09	Evenaarbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
VE-10	Geluidssignaal rijden			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
VE-11	Geluidssignaal/ lamp overbelasting	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
VE-13	Tekstplaat/typeplaat aanwezig			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
VE-14	Noodstop wagen	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VE-15	Uitrijbeveiliging wissel	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VE-16	Slangbreukbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
VE-17	Klembussen cylinder	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
VE-18	Veiligheidsrem werking naar instructie	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VE-19	Eindbuffers railbaan			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
VE-20	Aardlekschakelaar			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Section: Wagen & Rij-inrichting						
WR-01	Wielstellen	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
WR-02	Omkastng / Lierhuis			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
WR-03	Schuifstuk/ zwenkarmen	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
WR-04	Rijmotor / aangedreven wielstel	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
WR-06	Wagenconstructie			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Section: Zwenkeninrichting						
ZW-11	Krans en rondsel/lagering	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
ZW-12	zwenkmotor			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
ZW-13	zwenkmotor stoel /constructie	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Section: Zwenkkop						
ZW-1	Krans en rondsel/lagering	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
ZW-2	zwenkmotor			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 4 van 4

Tagnr.	Omschrijving	Beurt			
		1	2	3	4
ZW-3	zwenkmotor stoel /constructie	<input checked="" type="checkbox"/>			

Werkorder 612308

Opmerkingen na werkzaamheden / te vervangen materialen

Werkorder	Datum / monteur
612308	24-02-2020 door Coen Schijven
	Opm.

 Gecontroleerd indien aanwezig X Vervolgactie nodig