

Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 1 van 4

Klant Quares Property Management

 Adres installatie Noorderlaan 147
 Postcode installatie B-2000
 Plaats Antwerpen

 Type installatie 10919.2
 Type schema Univ/ Compact
 Aantal beurten 4
 Contractperiode 20202020
 Contractregel 475069

Tagnr.	Omschrijving	Beurt			
		1	2	3	4
		Werkorder 612316	612318		

Section: Algemeen

AA-01	Controle bij aankomst	V	V		
AA-02	Register aanwezig	V	V		
AA-03	Toegangs weg	V	V		
AA-04	Aanhaakpunt PBM's	V	V		

Section: Bediening

BD-01	Bediening fles wagen		V		
BD-02	Bedienings kast gondel		V		
BD-03	Sleutelschakelaar wagen		V		

Section: Voeding & Besturing

BS-01	Geleider stuurstroomkabel		V		
BS-02	Trekontlaster (voedingskabel)	V			
BS-06	Lamp "Spanning op inst."	V			
BS-08	Lamp "storing"	V			
BS-09	Voedingskabelhaspel		V		
BS-10	Voedingskabel		V		
BS-11	Besturingsrelais	V			
BS-12	Kabeltrommelbegrenzer		V		
BS-13	Eindschakelaar hijsen strijken (stuurstroom)		V		
BS-14	Urenteller		V		
BS-15	Klemmenstrook	V			
BS-16	Lamp "storing" in E-kast		V		
BS-17	Bekabeling		V		
BS-18	Stuurstroomkabel		V		
BS-19	Zender aderbesturing		V		
BS-20	Ontvanger aderbesturing		V		
BS-21	Staaldraden met aders	V			
BS-22	Veiligheidsrelais		V		
BS-23	Schakelaar rijden Li/Re	V			
BS-24	Sleepringen		V		
BS-26	Besturingskast (E-kast)	V			

Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 2 van 4

Tagnr.	Omschrijving	Beurt	1	2	3	4
		Werkorder	612316	612318		
BS-27	Motorbeveiligingen			V		
BS-28	Softstarter		V			
BS-29	Eindschakelaar toppen			V		
BS-30	Eindschakelaar zwenken		V			
BS-31	Spanningsrails		V			
BS-32	Stroomafnemer		V			
BS-33	Freq. Regelaar / Logo / plc			V		
Section: Gondel						
GN-01	Gevelrollen		V			
GN-02	Leuning			V		
GN-04	Opvangbak stuurstroom kabel		V			
GN-05	Gondelklossen			V		
GN-07	Spiesloten en kiesklemmen		V	V		
GN-08	Gondelconstructie			V		
GN-09	Ophanging/ bevestiging			V		
GN-11	gevelgeleiding		V			
Section: Hijsinrichting						
HS-01	Hijskabels			V		
HS-02	Omleidschijvenk. & drukrol lopen goed			V		
HS-03	Trommel aandrijving / lagers / vertanding		V	V		
HS-04	Aandrijfmotor hijstrommel hijsmotor/rem		V			
HS-07	Armen		V			
HS-08	Leidschijven / Kruisstuk			V		
HS-09	Leidschijfkasten uitloop			V		
HS-10	Klembokken hijskabels					
HS-11	Stelarmen trommel - rem		V			
Section: Railbaan & Bevestigingen						
RL-01	Railbaan			V		
RL-02	Koppelplaten rails		V			
RL-03	Afslagschaatsen railbaan		V	V		
RL-04	Wissel			V		
RL-07	Ogen trekontlaster			V		
Section: Topinrichting						
TP-01	Hydraulische cylander		V			
TP-02	Hydrauliekslangen			V		
TP-03	Hydraulische motor/pomp			V		

Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 3 van 4

Tagnr.	Omschrijving	Beurt	1	2	3	4
		Werkorder	612316	612318		
TP-04	Borging cylinder armen			V		
TP-06	Afsluiter		V			
TP-07	Drukmeter		V			
TP-08	Ventielblok		V			
Section: Beveiliging						
VE-01	Nood eindschakelaar hijsen		V			
VE-03	Stormklem		V			
VE-04	Werkschakelaar			V		
VE-05	Noodstop gondel		V	V		
VE-06	Raambeugel en schakelaar		V			
VE-07	Bovenraambeugel			V		
VE-08	Overbelastingsbeveiliging		V			
VE-09	Evenaarbeveiliging		V			
VE-10	Geluidssignaal rijden			V		
VE-11	Geluidssignaal/ lamp overbelasting		V			
VE-13	Tekstplaat/typeplaat aanwezig			V		
VE-14	Noodstop wagen		V	V		
VE-15	Uitrijbeveiliging wissel		V	V		
VE-16	Slangbreukbeveiliging		V			
VE-17	Klembussen cylinder		V			
VE-18	Veiligheidsrem werking naar instructie		V	V		
VE-19	Eindbuffers railbaan			V		
VE-20	Aardlekschakelaar			V		
Section: Wagen & Rij-inrichting						
WR-01	Wielstellen		V			
WR-02	Omkastng / Lierhuis			V		
WR-03	Schuifstuk/ zwenkarmen		V			
WR-04	Rijmotor / aangedreven wielstel		V			
WR-06	Wagenconstructie			V		
Section: Zwenkeninrichting						
ZW-11	Krans en rondsel/lagering		V			
ZW-12	zwenkmotor			V		
ZW-13	zwenkmotor stoel /constructie		V			
Section: Zwenkkop						
ZW-1	Krans en rondsel/lagering		V			
ZW-2	zwenkmotor			V		

Rapportage onderhoud Atlantic House

Pagina 4 van 4

Tagnr.	Omschrijving	Beurt					
		1	2	3	4		
		Werkorder		612316	612318		
ZW-3	zwenkmotor stoel /constructie	V					

Opmerkingen na werkzaamheden / te vervangen materialen

Werkorder	Datum / monteur
612316	24-02-2020 door Coen Schijven Opm.
612318	27-03-2020 door Vural Gök Opm.

V Gecontroleerd indien aanwezig

X Vervolgactie nodig